



**COMUNE DI MATERA**  
*SETTORE UNITA' DI MISSIONE MATERA 2019*



**PO FESR BASILICATA 2014 - 2020 - ITI MATERA - DGR 1135 24/11/2017**

**RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA VISITAZIONE - PIAZZA VITTORIO VENETO E AREE ADIACENTI**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
**PRIMO STRALCIO FUNZIONALE**

PROGETTISTA: Arch. Giuseppe GANDI  
COLLABORATORI: Geom. Lorenzo NANNA    Geom. Franco BELLO    Geom. Lucio STIGLIANI  
R.U.P.: Arch. Nunzio PAOLICELLI  
VISTO: Ing. Marco TATARANNO    Dirigente Unità di Missione Matera 2019

TAVOLA	SCALA	DATA Dicembre 2018	AGGIORNAMENTI Rev. 01	ARCHIVIO	DISEGNATORE
<b>A.8</b>	<b>CRONOPROGRAMMA</b>				

**RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSE DI COLLEGAMENTO PIAZZA DELLA VISITAZIONE - PIAZZA VITTORIO VENETO E AREE ADIACENTI  
1° STRALCIO VIA DON MINZONI - VIA ASCANIO PERSIO – VICO ASCANIO PERSIO**

**CRONOPROGRAMMA (110 giorni naturali consecutivi)**

categorie di lavoro	1° mese	2° mese	3° mese	4° mese
	progressione dei lavori			
	VIA DON MINZONI 40 giorni lavorativi 54 giorni naturali consecutivi		INCROCIO VIA LUCANA 15 giorni lavorativi 19 giorni naturali consecutivi	VIA ASCANIO PERSIO – VICO A. PERSIO 26 giorni lavorativi 37 giorni naturali consecutivi
<b>1 – IMPIANTO DI CANTIERE</b> N° 6 gg	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
<b>2- OPERE DI DEMOLIZIONE E SCAVO</b> (37gg)	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
DEMOLIZIONE PACCHETTO STRADALE (08g)	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
DEMOLIZIONE MARCIAPIEDI (10g)	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
SCAVO DI SBANCAMENTO (09g)	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
RINTERRO (10g)	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
<b>3 – OPERE STRADALI</b> N° 74gg	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
REALIZZAZIONE FONDAZIONE STRADALE (12g)	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI (33g)	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
REALIZZAZIONE DI PACCHETTO STRADALE (29g)	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
<b>4 - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</b> N° 24 gg	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
<b>5 - IMPIANTO IDRICO FOGNARIO</b> N° 30 gg	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
<b>5 – OPERE A VERDE</b> N° 08 gg	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
<b>5 – ALLESTIMENTI</b> N° 06 gg	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			
<b>8 - SMOBILIZZO CANTIERE</b> N° 03 gg	[Gantt bars showing work progression across the 4-month period]			